

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna N° AI-22/21 correspondiente al **AUDITORÍA OPERATIVA: AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEL VALLE DE SACTA EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA.**

El objetivo del examen es emitir un pronunciamiento sobre el grado de eficacia en el cumplimiento de la ejecución de las obras programadas por componente del Proyecto Construcción de la Infraestructura de la Unidad Académica del Valle de Sacta en el Trópico de Cochabamba, en relación a lo siguiente:

### **Indicador de Evaluación de Eficacia:**

- Eficacia en el cumplimiento de la ejecución de las obras programadas por componente del Proyecto Construcción de la Infraestructura de la Unidad Académica del Valle de Sacta en el Trópico de Cochabamba

Asimismo, comprobar que la utilización de recursos IDH en la ejecución del proyecto “Construcción de la Infraestructura de la Unidad Académica del Valle de Sacta en el Trópico de Cochabamba” se encuentren enmarcadas dentro de las competencias para Universidades establecidas por el Decreto Supremo N°28421 de 21 de octubre de 2005

El objeto de la presente auditoría lo constituyen los documentos descritos a continuación:

- Proyecto de Construcción de la Infraestructura de la Unidad Académica del Valle de Sacta en el Trópico de Cochabamba.
- Documentos de respaldo de los Procesos de contrataciones efectuados dentro el Proyecto Construcción de la Infraestructura de la Unidad Académica del Valle de Sacta en el Trópico de Cochabamba.
- Comprobantes C-31 relacionados con los gastos efectuados en el Proyecto Construcción de la Infraestructura de la Unidad Académica del Valle de Sacta en el Trópico de Cochabamba.
- Otra documentación relacionada a la auditoría.

Como resultado de la ejecución de la Auditoria Operativa al Cumplimiento del Proyecto de “Construcción de la Infraestructura de la Unidad Académica del Valle de Sacta en el Trópico de Cochabamba”, se establecen las siguientes conclusiones:

- 1- Excepto por lo mencionado en el punto 2.2.1 al 2.2.8, el resultado de la evaluación de control interno a los sistemas de administración e instrumentos de control interno en la etapa previa a la ejecución de la Auditoria Operativa al Cumplimiento del Proyecto de “Construcción de la Infraestructura de la Unidad Académica del Valle de Sacta en el Trópico de Cochabamba”, se obtuvo una calificación de 95% de eficacia.

- 2- De acuerdo a la aplicación del indicador de evaluación de eficacia se obtuvo la siguiente conclusión:
- ✓ Del 100% de las obras dentro los componentes programados en el Proyecto de “Construcción de la Infraestructura de la Unidad Académica del Valle de Sacta en el Trópico de Cochabamba”, se ha alcanzado un 77,77% de cumplimiento en su respectiva ejecución, por tanto, de acuerdo a los parámetros de calificación, **se califica como Eficaz en cumplimiento de su ejecución.**

Cochabamba 24 de diciembre de 2021